



Entwurf: Architekt Holzbauer & Partner

0002. Baubesprechung

Projekt: **Therme Seewinkel**

Datum: 6.7.2007

Zeit: 13:00 bis 15:30 Uhr

Ort: Baubüro

Leiter: Schneider

Verfasser: Schneider

Teilnehmer / Verteiler:

Name (ohne Titel)	Funktion	Firma	anwesend	Verteiler	Telefon
Adler	BH	VAMED	X	X	01 30124
Heinrich	Behörde	Magistrat Wien		X	01 4400
Huber	AN	Huber Bauunternehmen	X	X	02212 829323
Klein	SiGeKo	Klein Baumanagement	X	X	01 45227712
Meier	AN	Meier GmbH	X	X	01 3028929
Moser	BH	VAMED	X	X	01 30124
Schwab	AN	Zimmerei Schwab	X	X	02310 459391
Strobl	Arch	Strobl architekten		X	0316 601271

Die im nachstehenden Besprechungsprotokoll angeführten Protokollpunkte gelten als angenommen, wenn nicht **innen 1 Woche ab Versanddatum schriftlich Einspruch** erhoben wird. Dieser Einspruch wird im nächsten Protokoll vermerkt.

7.7.2007, Schneider

Prot.Punkt	Stichwort / Beschreibung	verantwortlich	zu erledigen bis
------------	--------------------------	----------------	------------------

0001.0003	Bauschaden Nachbargebäude Durch die Bauarbeiten sind am vorhandenen Gebäude Schäden aufgetreten. Diese werden von der Baufirma schnellstmöglich behoben.	Huber,	16.8.2007
------------------	--	--------	-----------



Die Kosten werden durch die Bauwesenversicherung abgegolten.

6.7.2007	Angebot eingeholt Nachtragoffert der Baufirma liegt nun vor. Wird in der nächsten PT-Sitzung beauftragt.		16.8.2007
----------	---	--	-----------

0001.0004	Anschlussverblechungen BT I Bestand Spenglerverblechungen sind teilweise noch nicht fertiggestellt. Unbedingt mit Krankorb montieren.	Huber, Schwab, Klein,	25.7.2007
------------------	---	-----------------------	-----------

6.7.2007	Sockel ergänzen Verblechung Sockel im EG ergänzen!		15.8.2007
----------	--	--	-----------

10.8.2007	Sockelabdeckung Nordseite Sockelabdeckung im Eingangsbereich des 1.OG herstellen.		10.9.2007
-----------	---	--	-----------

0001.0005	Betonwände WU Keller BT III WD RW, Wasseranschluss, Lichtschacht fugen, Schalungsöffnungen abdichten und kontrollieren.	Huber, Strobl,	5.8.2007
------------------	---	----------------	----------

0002.0001	Restarbeiten Wände 1. OG - Wände Schlitze zubetonieren und Verputz angleichen. - Alle Öffnungen und Schalungslöcher kontrollieren	Huber,	1.9.2007
------------------	--	--------	----------

0002.0002	Abfälle, Müll- und Restmaterialien Vorläufiges Depot für Holzabfälle anlegen. Aussortieren der Fassadenpanele und Blechteile Abfälle abführen und Lagerflächen freimachen.	ALLE	
------------------	--	------	--

0002.0003	Demontage Kran Mittwoch früh erfolgt der Abbau des Krans. Lagerfläche für mindestens 1 Tag. Zufahrt, Brückenwaage und Füllleitungen unbedingt freihalten. Absprache mit dem SiGe-Koordinator halten.	Meier, Klein,	5.9.2007
------------------	---	---------------	----------

An alle Auftragnehmer:

Die Baustelle ist von jedem Auftragnehmer laufend sauber zu halten. Entsprechende Abfälle jeglicher Art sind vom AN selbst zu entsorgen.

Baustellenabsperungen, Gerüstungen und Absicherungen sind abends und am Wochenende herzustellen bzw. zu schließen. Der Zugang durch Unbefugte ist unbedingt zu unterbinden!

Ende des Protokolls